

Ostróda, dnia 30.01.2026.

**Specyfikacja zamówienia :**

1. Przedmiotem zamówienia jest :  
**„ Wykonanie i montaż grobowców murowanych z prefabrykatów żelbetowych”**
2. Zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji :
  - a) udział w wytyczeniu miejsca pod grobowce
  - b) zakup i dowóz żelbetowych elementów prefabrykowanych na miejsce wskazane przez zamawiającego
  - c) zabezpieczenie zgodnie z przepisami BHP miejsca wykonywania prac
  - d) montaż elementów( wykonanie grobowców ) z poszpachlowaniem szczelin w miejscach połączeń oraz wykonaniem obrzutki tynkarskiej od wewnątrz
  - e) obsypanie grobowców z zagęszczeniem mechanicznym – współczynnik 1.0
3. Rodzaje grobowców murowanych o wymiarach j.n. : ( zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07. Marca 2008r „W sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków “
  - a) grobowce jednoosobowe o wymiarach min. : dł. 220cm –szer. 80cm-gł. 80cm
  - b) grobowce dwuosobowe o wymiarach min. : dł. 220cm - szer. 80cm- gł.160cm
  - c) grobowce trzyosobowe o wymiarach min. : dł. 220cm- szer. 80cm- gł. 240cm
  - d) grobowce czterosobowe o wymiarach min. : dł. 220cm-szer.180cm-gł.160cm
4. Ilości w/w grobowców do wykonania, będą uzależnione od potrzeb Zamawiającego i sukcesywnie zlecane Wykonawcy.
5. Po zakończeniu budowy, należy zabezpieczyć gotową pieczęć przed opadami atmosferycznymi ( wykładzina typ. „sztuczna trawa” )

P R E Z E S  
Jarosław Cherkowski

Sporządził:

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
I ZARZĄDZANIA PRACAMI  
Andrzej Barzała  
UPR. BUDOWLANIA WAM 0097/OHOK/16